

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
37230 Александровац
ул. Јаше Петровића, број 26
Број: 404-33-177/2019
Датум: 21.11.2019. године

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Начелник Општинске управе Општине Александровац доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА
у отвореном поступку јавне набавке радова
извођење грађевинских радова на санацији објекта зграде
основне школе "Аца Алексић" у селу Плоча,
општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча

1. Назив и адреса Наручиоца: Општинска управа општине Александровац, ул. Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац.

2. Врста Наручиоца: Општинска управа.

3. Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки: Извођење грађевинских радова на санација објекта зграде основне школе "Аца Алексић" у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча.

Ознака из општег речника јавних набавки: 45100000-припрема градилишта; 45111100-радови на рушењу; 45111300-радови на демонтажи; 45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови; 45262500-зидарски радови; 45262700 – адаптација зграда; 45420000 – радови на уградњи столарије; 45422000-тесарски радови; 45454000 – радови на реконструкцији; 45350000– машинске инсталације; 45432100-радови на постављању подова и подних облога; 45431000- постављање плочица; 45442100-бојадерски радови; 45320000-изолациони радови и 45343000-радови на инсталацији уређаја за противпожарну заштиту.

4. Првобитна вредност уговора: 42.690.048,80 динара без ПДВ –а.

5. Измењена вредност уговора: 46.948.174,00 динара без ПДВ –а.

6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Извођач радова-носилац посла: Д.О.О."ГРАЋИНГ" Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембар, бб, је дана 22.10.2019. године доставио Наручиоцу Захтев за извођење вишка радова, табеларни приказ (чаршав) вишак-мањак свих позиција и количина планираних за извођење радова број 382/19 од 23.10.2019. године и Захтев за продужење рока за извођење вишка радова, број 397 од 31.10.2019. године.

На основу достављеног табеларног прегледа вишкова и мањкова радова као и на основу Захтева за продужење рока за извођење радова по Уговору број 404-33-164/2019 од 25.06.2019. године, уз сагласност

стручног надзора од 04.11.2019.године и сагласност Канцеларије за управљање јавним улагањима- Извештај број 10.10-015-2016 од 06.11.2019.године, а у свему према поступку предвиђеном чланом 6.и 15. основног Уговора Наручилац је прихватио наведену понуду за вишак радова и захтев за продужење рока и продужи рок за завршетак радова на санацији објекта зграде основне школе "Аца Алексић" у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, у трајању од 45 (четрдесетпет) календарских дана.

О б р а з л о ж е њ е

Дана 25.06.2019.године Општина Александровац, Општинска управа са седиштем у Александровцу, улица Јаше Петровића, број 26, 37230 Александровац као Наручилац и Група понуђача коју чине: Д.О.О."ГРАЋИНГ" Александровац, са седиштем у Александровцу, ул. 29. Новембар, бб (овлашћени члан групе понуђача-носилац посла) и "ТВИ" Д.О.О. Београд, са седиштем у Београду, ул. Стојана Матића, бр. 44/2 (члан групе понуђача), као Извођач радова, закључили су: Уговор о извођењу грађевинских радова на санацији објекта зграде основне школе "Аца Алексић" у селу Плоча, општина Александровац, на кп.бр. 2412/3 КО Плоча, код Наручиоца заведен под бројем 404-33-164/2019 од 25.06.2019.године, и код Извођача радова под бројем 195 од 25.06.2019.године.

Извођач радова је у складу са чланом 6. и 15. Основног уговора број 404-33-164/2019 од 25.06.2019.године упутио дана 22.10.2019.године Захтев за извођење вишка радова и доставио табеларни приказ (чаршав) вишка-мањка свих позиција и количина планираних за извођење радова број 382/19 од 23.10.2019.године и Захтев за продужење рока за извођење вишка радова број 397 од 31.10.2019.године.

По основу понуде за вишак радова број 382/19 од 23.10.2019.године вишкови радова износе 4.258.125,20 динара без ПДВ-а што је 9,97% од уговорене вредности радова по основном уговору.

Стручни надзор је дана 04.11.2019.године доставио допис у коме је дао сагласност и навео оправдане разлога за прихватање понуде за вишак радова и за продужење рока за извођење радова за период од 45 календарских дана.

Канцеларија за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије је дана 06.11.2019. године сачинила Извештај за Наручиоца, број 10.10-015-2016 у коме је дата сагласност на вишак радова и продужење рока за завршетак радова.

У складу са чланом 5. Основног уговора рок за извођење радова се од уговорених 120 календарских дана продужава за 45 календарских дана, сагласно Захтеву за продужење рока за извођење радова број 397 од 31.10.2019.године, тако да укупан рок за завршетак радова износи 165 календарских дана.

Укупна цена свих радова износи 56.337.808,80 динара са ПДВ-ом од чега 9.389.634,80 динара је ПДВ-износ, што без ПДВ-а износи 46.948.174,00 динара, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова, број 51/2019 од 21.02.2019.године и понуде за вишкове радова, број 382/19 од 23.10.2019.године.

7.Ову Одлуку објавити: у року од 3 дана од дана доношења на Порталу јавних набавки и у истом року Извештај са свим подацима садржаним у овој Одлуци доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



Начелник Општинске управе,

Иван Новаковић, дипл.правник